

2023 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:

DAS - dujų apskaitos stotis;

DKS - dujų kompresorių stotis;

DSS - dujų skirstymo stotis;

MD - magistralinis dujotiekis;

SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";

UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbo tipas	Darbo rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbo pradžia	Darbo pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1	Diagnostika	Neplaninė	Vilniaus-Utenos-Panevėžio	MD Vilnius-Panevėžys-Ryga vidinė diagnostika	240	-	2023-02-01 07:00	2023-02-11 07:00	Pajėgumai ribojami: Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 93 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą; Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 40 000 MWh/parą; Santakos DAS išleidimo taške iki 28 992 MWh/parą.
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Panevėžio DSS antžeminės perėjos (DN150) pakeitimas į požeminę perėją.	60	2023-03-06 07:00	2023-03-06 07:00	2023-03-08 19:00	Darbu metu Panevėžio-1 ir Panevėžio-2 DSS išleidimo taškuose bendras stočių pajėgumas ribojamas iki 5 198 MWh/parą.
3	Diagnostika	Neplaninė	Vilniaus-Utenos-Panevėžio	MD Vilnius-Panevėžys-Ryga vidinė diagnostika	48	-	2023-03-06 07:00	2023-03-08 07:00	Pajėgumai ribojami: Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 93 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą; Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 40 000 MWh/parą; Santakos DAS išleidimo taške iki 18 000 MWh/parą.
4	Remonto darbai	Planiniai	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (DN500) vamzdžio įgilinimas (10 atkarpų, ≈3 km).	1020	2023-03-07 07:00	2023-03-09 07:00	2023-04-18 19:00	Neribojami
5	Rekonstrukcija	Planiniai	Telšių	MD Šiauliai-Klaipėda antžeminių perėjų (DN300) pakeitimas į požemines perėjas (2 atkarpas).	108	2023-03-13 07:00	2023-03-14 07:00	2023-03-17 19:00	Neribojami
6	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 4 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	276	2023-03-20 07:00	2023-03-27 07:00	2023-03-31 19:00	Neribojami
7	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	Biometano gamintojų prijungimas TubeGreen MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ir MD Panevėžys-Ryga.	24	-	2023-03-29 07:00	2023-03-30 07:00	Darbu metu Kiemėnų DAS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 65 000 MWh/parą.
8	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD technologinės jungties nuo Panevėžio DKS į MD Panevėžys-Šiauliai UJ Nr. 2K pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	60	2023-04-04 07:00	2023-04-05 07:00	2023-04-06 19:00	Neribojami
9	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Viewio DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	74	-	2023-04-11 07:00	2023-04-14 09:00	Darbu metu Viewio DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 547 MWh/parą.
10	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Miežiškių DSS UJ Nr. 1-1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	252	2023-04-11 07:00	2023-04-11 07:00	2023-04-21 19:00	Neribojami
11	Nauja statyba	Planiniai	Panevėžio	MD technologinės jungties nuo Panevėžys-Šiauliai II gijos į Panevėžio DKS UJ Nr. 1J apvadinės linijos kamštinių čiaupų įrengimas.	24	-	2023-04-26 07:00	2023-04-27 07:00	Neribojami
12	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio-Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai II gija: - UJ Nr. 3M pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; - UJ Nr. 4M apvadinės linijos čiaupo sumontavimas; - po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	348	2023-04-21 07:00	2023-05-02 07:00	2023-05-05 19:00	Pajėgumai ribojami: Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 59 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą, o išleidimo taške iki 61 824 MWh/parą.
13	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Grigiškių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	24	-	2023-05-03 07:00	2023-05-04 07:00	Darbu metu Grigiškių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą.
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	MD atšakoje į Šiaulių DSS UJ Nr. 13, 22 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	108	-	2023-05-17 07:00	2023-05-21 19:00	Darbu metu Šiaulių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 1 669 MWh/parą.
15	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	Šiaulių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	108	-	2023-05-17 07:00	2023-05-21 19:00	Darbu metu Šiaulių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 1 669 MWh/parą.
16	Rekonstrukcija	Planiniai	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS: - slėgio ribojimo mazgo įrengimas; - nuotėkio pašalinimas. MD atšakoje į Vilkaviškio DSS: - UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; - UJ Nr. 2 demontavimas.	108	2023-05-22 07:00	2023-05-23 07:00	2023-05-26 19:00	Pajėgumai ribojami: Vilkaviškio DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą; Marijampolės DSS išleidimo taške iki 1 094 MWh/parą.
17	Rekonstrukcija	Planiniai	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS antžeminės perėjos (DN400) pakeitimas į požeminę perėją.	108	2023-05-22 07:00	2023-05-23 07:00	2023-05-26 19:00	Pajėgumai ribojami: Vilkaviškio DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą; Marijampolės DSS išleidimo taške iki 1 094 MWh/parą.
18	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Telšių	Telšių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	33	-	2023-05-29 07:00	2023-05-30 16:00	Darbu metu Telšių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 547 MWh/parą.
19	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Miežiškių DSS UJ Nr. 1-1 apvadinės linijos kamštinių čiaupų įrengimas	12	-	2023-06-22 07:00	2023-06-22 19:00	Neribojami
20	Rekonstrukcija	Planiniai	Alytaus	MD atšakoje į Alytaus DSS UJ Nr. 5, 6, 4A, 7B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	108	-	2023-06-26 07:00	2023-06-30 19:00	Neribojami
21	Rekonstrukcija	Planiniai	Alytaus	MD atšakoje į Alytaus DSS antžeminės perėjos (DN200) pakeitimas į požeminę perėją.	108	-	2023-06-26 07:00	2023-06-30 19:00	Neribojami
22	Remonto darbai	Planiniai	Kauno	MD Vilnius-Kaunas vamzdžio atkarpas (DN350) įgilinimas.	180	-	2023-06-27 07:00	2023-07-04 19:00	Neribojami

Eil. Nr.	Darbu tipas	Darbu rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbu pradžia	Darbu pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
23	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Panevėžys-Šiauliai II gija UJ Nr. 3M apvadinės linijos kamštinių čiaupų įrengimas	12	-	2023-06-28 07:00	2023-06-28 19:00	Neribojami
24	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atsakoje į Batnavos DSS UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	34	-	2023-07-03 07:00	2023-07-04 17:00	Darbu metu Batnavos DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 137 MWh/parą.
25	Remonto darbai	Neplaniniai	Panevėžio	Nuotėkių šalinimas MD atsakoje į Pajiešmenų DSS.	24	-	2023-07-11 07:00	2023-07-12 07:00	Pajėgumai ribojami: Pajiešmenų DSS išleidimo taške iki 54,72 MWh/parą; Biržų DSS išleidimo taške iki 191,52 MWh/parą.
26	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 4 apvadinės linijos kamštinių čiaupų įrengimas	12	-	2023-07-19 07:00	2023-07-19 19:00	Neribojami
27	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD į Kaliningradą atskirų atkarpų (5 km iš 16,9 km) rekonstrukcija.	124	2023-07-24 07:00	2023-07-26 07:00	2023-07-29 11:00	Pajėgumai ribojami: Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; Kėdainių DSS išleidimo taške į Kėdainių miestą iki 547 MWh/parą, išleidimo taške į AB agrofirma "Josvainiai" iki 164 MWh/parą; Vandžiogalos DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą.
28	Nauja statyba/Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Kėdainių DSS technologinės įrangos rekonstrukcija (nauja stotis)	36	-	2023-07-25 07:00	2023-07-26 19:00	Pajėgumai ribojami: Kėdainių DSS išleidimo taške į Kėdainių miestą iki 547 MWh/parą, išleidimo taške į AB agrofirma "Josvainiai" iki 164 MWh/parą.
29	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga antžeminės perėjos (DN500) pakeitimas į požeminę perėją.	72	-	2023-08-01 07:00	2023-08-04 07:00	Pajėgumai ribojami: Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 65 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 65 000 MWh/parą.
30	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD lupinge į Jonavos DSS: - antžeminių perėjų (DN800) pakeitimas į požemines perėjas; - dalies vamzdžio įgilinimas; - po diagnostikos rastų defektų šalinimas. MD į Kaliningradą (DN700/DN800) po diagnostikos rastų defektų šalinimas.	539	2023-08-07 07:00	2023-08-21 07:00	2023-08-29 18:00	Pajėgumai ribojami Šakių DAS išleidimo taške iki 53 084 MWh/parą.
31	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atsakoje į Prienų DSS UJ Nr. 1 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atsakoje į Birštono DSS UJ Nr. 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atsakoje į Girininkų DSS dujų nuotėkių šalinimas.	77	2023-08-08 07:00	2023-08-09 07:00	2023-08-11 12:00	Darbu metu Prienų, Birštono ir Girininkų DSS išleidimo taškuose pajėgumai ribojami iki 137 MWh/parą.
32	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD technologinės jungties nuo Panevėžio DKS į MD Panevėžys-Šiauliai UJ Nr. 2K apvadinės linijos kamštinių čiaupų įrengimas	36	-	2023-08-17 07:00	2023-08-18 19:00	Neribojami
33	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Vilnius-Panevėžys-Ryga UJ Nr. 6K prijungimas prie SCADA ir jo apvadinio UJ Nr. A-2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	36	-	2023-08-29 07:00	2023-08-30 19:00	Neribojami
34	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD į Kaliningradą: - atskirų atkarpų (11,9 km iš 16,9 km) rekonstrukcija; - antžeminės perėjos (DN700) pakeitimas į požeminę perėją; - dalies vamzdžio įgilinimas.	420	2023-09-04 07:00	2023-09-06 07:00	2023-09-21 14:00	Visą laikotarpį Šakių DAS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 21 234 MWh/parą, o Kauno DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą nuo 2023-09-07 07:00 iki 2023-09-10 07:00 val.
35	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atsakoje į Pajiešmenų DSS UJ Nr. 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	36	-	2023-09-12 07:00	2023-09-13 19:00	Darbu metu pajėgumai ribojami: Pajiešmenų DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą; Biržų DSS išleidimo taške iki 547 MWh/parą.
36	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD atsakoje į A. Panerių-1 DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; MD atsakoje į A. Panerių-2 DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	132	2023-09-26 07:00	2023-09-28 07:00	2023-10-01 19:00	Pajėgumai ribojami: A. Panerių-1 išleidimo taške iki 410 MWh/parą; A. Panerių-2, B. Vokės, Rudaminos DSS išleidimų taškuose iki 0 MWh/parą.
37	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio-Šiaulių	Panevėžys-Šiauliai II gija (DN500) po diagnostikos rastų defektų šalinimas**	-	-	2023.09.26*	2023.09.29*	Klaipėdos DAS įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 26 880 MWh/parą.
38	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus-Utenos-Panevėžio	Ryga-Panevėžys-Vilnius rastų defektų šalinimas po diagnostikos	384	2023-10-16 07:00	2023-10-18 07:00	2023-11-01 07:00	Galimas pajėgumų ribojimas: Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 50 000 MWh/parą; Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 50 000 MWh/parą.
39	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 32, 33B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	84	2023-12-14 07:00	2023-12-14 13:00	2023-12-17 19:00	Neribojami
40	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 3P, 4PA pakeitimas; MD vamzdžio perkėlimas Vilniaus r. sav.; MD kreivės pakeitimo darbai.	108	2023-12-18 07:00	2023-12-18 14:00	2023-12-22 19:00	Neribojami

* - data bus tikslinama

** - darbų apimtys bus tikslinamos pagal diagnostikos rezultatus