

2026 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:
 DAS - dujų apskaitos stotis;
 DASRS - dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis;
 DKS - dujų kompresorių stotis;
 DSS - dujų skirstymo stotis;
 MD - magistralinis dujotiekis;
 SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";
 UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbo tipas	Darbo rūšis (planiniai/nepalininiai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbo pradžia	Darbo pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	Elektrėnų DSS rekonstrukcija (I etapas).	1416	-	2026-02-02 07:00	2026-04-02 07:00	Neribojami
2	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	Elektrėnų DSS rekonstrukcija (II etapas).	48	-	2026-04-02 07:00	2026-04-04 07:00	Pajėgumai ribojami Elektrėnų DSS išleidimo taške j AB "Ignitis gamyba" iki 22 932,3 MWh/parą
3	Rekonstrukcija	Planinė	Panevėžio	Biometano gamintojo prijungimas prie MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ir prie MD Ryga-Panevėžys-Vilnius.	408	-	2026-05-11* 07:00	2026-05-23* 07:00	Neribojami
4	Remontas	Planinis	Panevėžio	MD atsakoje j Panevėžio-2 DSS alkūnės pakeitimo darbai.	120	-	2026-05-18 07:00	2026-05-23 07:00	Neribojami
5	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 25 demontavimas iš atjungtos perdavimo sistemos atkarpos.	120	-	2026-06-08 07:00	2026-06-13 07:00	Neribojami
6	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD atsakoje j Ukmergės DSS UJ Nr. 1A, 2A pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	120	2026-06-22 07:00	2026-06-23 07:00	2026-06-27 07:00	Pajėgumai ribojami Ukmergės DSS išleidimo taške iki 492,5 MWh/parą.
7	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	MD Vilnius-Kaunas tarp UJ Nr. 12 ir 14 atskirų atkarpų rekonstrukcija.	1512	2026-06-30 07:00	2026-07-01 07:00	2026-09-01 07:00	Neribojami
8	Rekonstrukcija	Planinė	Klaipėdos	MD Šiauliai-Klaipėda UJ Nr. 11 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, nuotekio šalinimas ir kiti darbai.	120	2026-07-13 07:00	2026-07-14 07:00	2026-07-18 07:00	Pajėgumai ribojami Klaipėdos-1 DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą. Klaipėdos miesto skirstymo sistemai gamtinės dujos bus perduodamos per Klaipėdos-2 DSS.
9	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	MD technologinės jungties tarp MD j Kaliningradą ir MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 13 keitimas ir prijungimas prie SCADA.	120	-	2026-08-03 07:00	2026-08-08 07:00	Neribojami
10	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus/ Kauno	MD Vilnius-Kaunas naujo UJ Nr. 4C įrengimas ir prijungimas prie SCADA. MD technologinės jungties tarp MD j Kaliningradą ir MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 6 pakeitimas ir prijungimas prie SCADOS.	288	2026-08-03 07:00	2026-08-08 07:00	2026-08-15 07:00	Neribojami
11	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus/ Kauno	MD j Kaliningradą naujo UJ Nr. 5C įrengimas ir prijungimas prie SCADA, žvakės pašalinimas prie UJ Nr. 6.	192	2026-08-21 07:00	2026-08-24 07:00	2026-08-29 07:00	Pajėgumai ribojami: - Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; - Jonavos DSS išleidimo taške j AB "Achema" iki 21 545 MWh/parą.
12	Rekonstrukcija	Planinė	Šiaulių	MD atsakoje j Radviliškio DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	120	-	2026-08-31* 07:00	2026-09-05* 07:00	Pajėgumai ribojami Radviliškio DSS išleidimo taške iki 410,4 MWh/parą.
13	Rekonstrukcija	Planinė	Šiaulių	MD atsakoje j Radviliškio DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	120	-	2026-09-07 07:00	2026-09-12 07:00	Pajėgumai ribojami Radviliškio DSS išleidimo taške iki 410,4 MWh/parą.
14	Rekonstrukcija	Planinė	Alytaus	MD atsakos j Butrimonių DSS UJ Nr. 1 pakeitimas, UJ Nr. 2 demontavimas ir kt. darbai.	120	-	2026-09-14 07:00	2026-09-19 07:00	Pajėgumai ribojami Butrimonių DSS išleidimo taške iki 136,8 MWh/parą.
15	Rekonstrukcija	Planinė	Marijampolės	MD j Kaliningradą UJ Nr. 26 keitimas ir prijungimas prie SCADA.	168	2026-09-26 07:00	2026-09-28 07:00	2026-10-03 07:00	Neribojami
16	Diagnostika	Planinė	Šiaulių/ Klaipėdos	MD Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda vidinė diagnostika.	456	-	2026-10-05 07:00	2026-10-24 07:00	Pajėgumai ribojami Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 94 523 MWh/parą.
17	Diagnostika	Planinė	Panevėžio/ Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai II gija verifikacija po intensyvių matavimų tarp Panevėžio DKS ir UJ Nr. 4MC.	192	-	2026-10-15 07:00	2026-10-23 07:00	Pajėgumai ribojami Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 40 860 MWh/parą.

* - darbų datos bus/gali būti tikslinamos