

2025 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:
DAS - dujų apskaitos stotis;
DASRS - dujų apskaitos ir slėgio regulavimo stotis;
DKS - dujų kompresorių stotis;
DSS - dujų skirstymo stotis;
MD - magistralinis dujotiekis;
SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";
UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/ neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1	Diagnostika	Planinė	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga vidinės diagnostikos darbai tarp Panevėžio DKS ir Kiemėnų DAS (I etapas).	240	-	2025-03-19 07:00	2025-03-29 07:00	Pajėgumai ribojami Kiemėnų DAS: - įleidimo taške iki 69 186 MWh/parą; - išleidimo taške iki 75 936 MWh/parą.
2	-	Neplaniniai	Vilniaus/ Utenos	MD Pabradė-Visaginas tarp UJ Nr. 2 ir 3 dujotiekio ruoto ribojimas dėl saugumo trečių šalių atliekamiems darbams.	337	-	2025-03-26 13:00	2025-04-09 14:00	Neribojami
3	Diagnostika	Planinė	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS vidinės diagnostikos darbai (I etapas).	456	-	2025-04-07 07:00	2025-05-10 07:00	Neribojami
4	-	Neplaniniai	Vilniaus/ Utenos	MD Pabradė-Visaginas tarp UJ Nr. 2 ir 3 dujotiekio ruoto techninis patikrinimas ir bandymai.	857	-	2025-04-09 14:00	2025-05-15 07:00	Pajėgumai ribojami: -Visagino DSS išleidimo taške iki 12,430 MWh/parą; -Švenčionėlių DSS išleidimo taške iki 9,628 MWh/parą.
5	Diagnostika	Planinė	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga vidinės diagnostikos darbai tarp Panevėžio DKS ir Kiemėnų DAS (II etapas).	24	-	2025-04-29 07:00	2025-04-30 07:00	Neribojami
6	Rekonstrukcija	Planinė	Panevėžio	Biometano gamintojo prijungimas MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (II etapas).	24	-	2025-05-13 07:00	2025-05-14 07:00	Neribojami
7	-	Neplaniniai	Vilniaus/ Utenos	MD Pabradė-Visaginas slėgio ribojimas tarp UJ Nr. 2 ir 3.	1512	-	2025-05-15 07:00	2025-07-17 07:00	Pajėgumai ribojami: -Visagino DSS išleidimo taške iki 501,720 MWh/parą; -Švenčionėlių DSS išleidimo taške iki 40,680 MWh/parą.
8	Remonto darbai	Planiniai	Klaipėdos	MD atšakoje į Gargždų DSS nuotėkio šalinimo darbai.	120	-	2025-05-19 07:00	2025-05-24 07:00	Pajėgumai ribojami Gargždų DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą. Gargždų miesto vartotojams gamtinės dujos tiekiamos per Klaipėdos miesto skirstymo sistemą.
9	Rekonstrukcija	Planinė	Marijampolės	Biometano gamintojo prijungimas prie MD į Kalinigradą ir MD Kaunas-Sakiai.	24	-	2025-05-27 07:00	2025-05-28 07:00	Neribojami
10	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 25 ir dujotiekio atkarpos (~2,3 km) demontavimas.	168	2025-05-29 07:00	2025-06-02 07:00	2025-06-05 07:00	Pajėgumai ribojami Šalčininkų DSS išleidimo taške iki 136,8 MWh/parą
11	Remonto darbai	Planiniai	Telšių	MD atšakoje į Plungės DSS nuotėkio šalinimo darbai.	48	-	2025-06-09 07:00	2025-06-11 07:00	Pajėgumai ribojami Plungės DSS išleidimo taške iki 136,8 MWh/parą.
12	Remonto darbai	Planiniai	Vilniaus zona	MD atšakoje į Kėdainių DSS stūmoklio šalinimo darbai.	96	-	2025-06-16 07:00	2025-06-20 07:00	Pajėgumai ribojami Kėdainių DSS išleidimo taške iki 3 009,6 MWh/parą, t. y. išleidimo taške į Kėdainių miestą iki 2 866,3 MWh/parą, išleidimo taške į AB agrofirma "Josvainiai" iki 143,3 MWh/parą.
13	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 3P, 4PA pakeitimas. MD vamzdžio perkėlimas Vilniaus r. sav. MD kreivės pakeitimo darbai.	216	2025-06-26 07:00	2025-06-30 07:00	2025-07-05 07:00	Neribojami
14	Remonto darbai	Planiniai	Vilniaus-Panevėžio	MD Ryga-Panevėžys-Vilnius (DN700) defektų atkasimas, verifikavimas, šalinimas (III etapas).	408	2025-07-09 07:00	2025-07-14 07:00	2025-07-26 07:00	Pajėgumai ribojami: - Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 50 000 MWh/parą; - Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 50 000 MWh/parą.
15	-	Neplaniniai	Vilniaus/ Utenos	MD Pabradė-Visaginas slėgio ribojimas tarp UJ Nr. 2 ir 3.	816	-	2025-07-17 07:00	2025-08-20 07:00	Pajėgumai ribojami: -Visagino DSS išleidimo taške iki 488,160 MWh/parą; -Švenčionėlių DSS išleidimo taške iki 54,240 MWh/parą.
16	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	Biometano gamintojo prijungimas prie MD atšakos į Vievio DSS.	24	-	2025-07-23 07:00	2025-07-24 07:00	Neribojami
17	Remonto darbai	Planiniai	Vilniaus	MD Minskas-Vilnius-Vievis dujotiekio atkarpų keitimas.	360	2025-08-14 07:00	2025-08-20 07:00	2025-08-29 07:00	Pajėgumai ribojami: - Santakos DASRS išleidimo taške iki 0 MWh/parą; - Kotlovka DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą.
18	Rekonstrukcija	Neplaninė	Vilniaus/ Utenos	MD Pabradė-Visaginas rekonstrukcija tarp UJ Nr. 2 ir 3.	408	2025-08-20 07:00	2025-08-24 07:00	2025-09-06 07:00	Pajėgumai ribojami: -Visagino DSS išleidimo taške iki 11,390 MWh/parą; -Švenčionėlių DSS išleidimo taške iki 54,240 MWh/parą.
19	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD atšakos į Grigiškių DSS rekonstravimas (I ir II etapai).	204	-	2025-09-22 07:00	2025-09-30 19:00	Pajėgumai ribojami Grigiškių DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą.
20	Remonto darbai	Planiniai	Telšių	MD Šiauliai-Klaipėda nuotėkio šalinimo darbai tarp UJ Nr. 7 ir 8.	120	2025-09-22 07:00	2025-09-23 07:00	2025-09-27 07:00	Neribojami
21	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	Elektrėnų DSS rekonstrukcija.	156	-	2025-10-13 07:00	2025-10-19 19:00	Pajėgumai ribojami Elektrėnų DSS išleidimo taške į AB "Ignitis gamyba" iki 22 932,3 MWh/parą.
22	Diagnostika	Planinė	Vilniaus/ Utenos	MD atšakoje į Visagino DSS vidinės diagnostikos darbai.	216	-	2025-11-03 07:00	2025-11-12 19:00	Neribojami
23	Rekonstrukcija	Planinė	Marijampolės	Biometano gamintojo prijungimas prie MD Kaunas-Šakiai (I etapas).	24	-	2025-11-20 07:00	2025-11-21 19:00	Neribojami
24	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD Vilnius-Kaunas vidinės eirtmės valymas.	24	-	2025-12-11 07:00	2025-12-12 07:00	Neribojami

* - darbų datos bus/gali būti tikslinamos