

2024 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:

DAS - dujų apskaitos stotis;
 DASRS - dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis;
 DKS - dujų kompresorių stotis;
 DSS - dujų skirstymo stotis;
 MD - magistralinis dujotiekis;
 SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";
 UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbo tipas	Darbo rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbo pradžia	Darbo pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1	Diagnostika	Planinė	Panevėžio-Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai (DN350) vidinė diagnostika.	84	-	2024-03-12 07:00	2024-03-15 19:00	Neribojami
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Panevėžio DSS UJ Nr. 1, 2 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA. MD technologinėje jungtyje į Panevėžio DSS atšaką: - UJ Nr. 7 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA; - UJ Nr. 6 prijungimas prie SCADA.	516	2024-04-04 07:00	2024-04-06 07:00	2024-04-25 19:00	Darbu metu Panevėžio-1 ir Panevėžio-2 DSS įleidimo taškuose bendras stočių pajėgumas ribojamas iki 5 198 MWh/parą.
3	Diagnostika	Planinė	Panevėžio-Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai (DN350) defektų atkasimas ir verifikavimas.	444	-	2024-05-02 07:00	2024-05-20 19:00	Neribojami
4	Diagnostika	Planinė	Šiaulių-Telšių-Klaipėdos	MD Klaipėda-Kuršėnai (DN800) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	996	-	2024-05-02 07:00	2024-06-12 19:00	Klaipėdos DAS įleidimo taške pajėgumai ribojami iki 24 000 MWh/parą.
5	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus-Kauno	MD į Lenkiją (DN711) atkarpos rekonstrukcija.	576	2024-05-06 07:00	2024-05-08 07:00	2024-05-30 07:00	Pajėgumai ribojami Santakos DASRS: - įleidimo taške iki 56 448** MWh/parą; - išleidimo taške iki 0 MWh/parą.
6	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių	Biometano gamintojų prijungimas MD atšakoje į Alksnupių DSS.	36	-	2024-05-07 07:00	2024-05-08 19:00	Neribojami
7	Remonto darbai	Neplaniniai	Šiaulių	Nuotėkio šalinimas MD atšakoje į Alksnupių DSS.	24	-	2024-05-22 07:00	2024-05-23 07:00	Alksnupių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 137 MWh/parą.
8	Diagnostika / Remonto darbai	Planinė	Vilniaus-Panevėžio	MD Ryga-Panevėžys-Vilnius (DN700) defektų atkasimas, verifikavimas, šalinimas (II etapas).	516	-	2024-05-22 07:00	2024-06-12 19:00	Pajėgumai ribojami: - Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 59 000 MWh/parą; - Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 50 000 MWh/parą; - Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 50 000 MWh/parą.
9	Remonto darbai	Planiniai	Panevėžio-Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai (DN350) defektų šalinimas po vidinės diagnostikos	276	-	2024-05-27 07:00	2024-06-07 19:00	Neribojami
10	Remonto darbai	Neplaniniai	Vilniaus	Nuotėkio šalinimas MD Ivaceivičiai-Vilnius-Ryga (DN500) tarp UJ Nr. 35, 37 ir 36A.	252	-	2024-06-03 07:00	2024-06-13 19:00	Neribojami
11	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD į Kaliningradą atkarpos perklojimas (apie 600 m) tarp UJ Nr. 5 ir 7.	636	2024-06-03 07:00	2024-06-06 07:00	2024-06-29 07:00	Šakių DAS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 53 000 MWh/parą.
12	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Jonavos DSS (DN350) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	444	-	2024-07-01 07:00	2024-07-19 19:00	Neribojami
13	Diagnostika	Planinė	Alytaus	MD atšaka į Alytaus DSS (DN400) defektų atkasimas ir verifikavimas.	612	-	2024-07-01 07:00	2024-07-26 19:00	Neribojami
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	MD Vilnius-Kaunas atkarpos perklojimas (apie 660 m) tarp UJ Nr. 4 ir 9C.	708	2024-07-01 07:00	2024-07-04 07:00	2024-07-30 19:00	Neribojami
15	Diagnostika	Planinė	Vilniaus-Kauno	MD į Kaliningradą defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	564	-	2024-07-30 07:00	2024-08-22 19:00	Pajėgumai ribojami: - Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; - Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos miestą iki 345 MWh/parą, išleidimo taške į AB "Achema" iki 21 545 MWh/parą.
16	Diagnostika	Planinė	Vilniaus	MD Minskas-Vilnius-Viewis (DN1200) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	564	-	2024-07-30 07:00	2024-08-22 19:00	Neribojami
17	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Jonavos DSS (DN500) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	444	-	2024-08-05 07:00	2024-08-23 19:00	Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos miestą iki 345 MWh/parą, išleidimo taške į AB "Achema" iki 21 545 MWh/parą.
18	Remonto darbai	Neplaniniai	Panevėžio	Stūmoklio šalinimo darbai MD atšakoje į Biržių DSS.	48	-	2024-08-08 07:00	2024-08-10 07:00	Neribojami
19	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Kauno-1 DSS (DN500) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	60	-	2024-08-12 07:00	2024-08-14 19:00	Kauno-1 DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 0 MWh/parą.
20	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD į Kaliningradą atkarpos rekonstrukcija (apie 300 m) tarp UJ Nr. 15C, 16A, 17 ir Kaunas-1 DSS.	60	-	2024-08-12 07:00	2024-08-14 19:00	Pajėgumai ribojami: - Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; - Kauno-1 DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą.
21	Diagnostika	Planinė	Vilniaus-Kauno	MD Vilnius-Kaunas (DN350) defektų atkasimas ir verifikavimas.	444	-	2024-08-26 07:00	2024-09-13 19:00	Neribojami
22	Remonto darbai	Neplaniniai	Telšių	Nuotėkio šalinimas MD atšakoje į Telšių DSS.	48	-	2024-09-11 07:00	2024-09-13 07:00	Telšių DSS išleidimo taške pajėgumai ribojami iki 137 MWh/parą.
23	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Kaišiadorių DSS (DN200) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	108	-	2024-09-30 07:00	2024-10-04 19:00	Neribojami
24	Diagnostika	Planinė	Kauno	MD atšakos į Žiežmarių DSS (DN100) defektų atkasimas ir verifikavimas po intensyvių matavimų.	108	-	2024-10-14 07:00	2024-10-18 19:00	Neribojami

** - paskelbtas ribojimas Santakos DASRS įleidimo taške galios tuo atveju, jeigu pagal bendradarbiavimo sutarties išimtį tuo laikotarpiu bus padidinti įleidimo taško techniniai pajėgumai nuo 21 408 000 kWh/parą iki 73 322 400 kWh/parą.