

2025 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:
 DAS - dujų apskaitos stotis;
 DASRS - dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis;
 DKS - dujų kompresorių stotis;
 DSS - dujų skirstymo stotis;
 MD - magistralinis dujotiekis;
 SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";
 UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/ neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taksuose, MWh/parą
1	Diagnostika	Planinė	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga vidinės diagnostikos darbai tarp Panevėžio DKS ir Kiemėnų DAS (I etapas).	240	-	2025-03-19 07:00	2025-03-29 07:00	Pajėgumai ribojami Kiemėnų DAS: - įleidimo taške iki 69 186 MWh/parą; - išleidimo taške iki 75 936 MWh/parą.
2	Diagnostika	Planinė	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS vidinės diagnostikos darbai (I etapas).	456	-	2025-04-07 07:00	2025-04-26 07:00	Neribojami
3	Diagnostika	Planinė	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga vidinės diagnostikos darbai tarp Panevėžio DKS ir Kiemėnų DAS (II etapas).	24	-	2025-04-16 07:00	2025-04-17 07:00	Neribojami
4	Remonto darbai	Planiniai	Telšių	MD Šiauliai-Klaipėda nuotėkio šalinimo darbai tarp UJ Nr. 7 ir 8.	96	2025-05-06 07:00	2025-05-07 07:00	2025-05-10 07:00	Neribojami
5	Rekonstrukcija	Planinė	Panevėžio	Biometano gamintojo prijungimas MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (II etapas).	48	-	2025-05-12* 07:00	2025-05-14* 07:00	Neribojami
6	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	Biometano gamintojo prijungimas prie MD atšakos į Vievio DSS.	792	-	2025-05-12* 07:00	2025-06-14* 07:00	Neribojami
7	Rekonstrukcija	Planinė	Marijampolės	Biometano gamintojo prijungimas prie MD į Kalinigradą ir MD Kaunas-Šakiai.	72	-	2025-05-19 07:00	2025-05-22 07:00	Neribojami
8	Remonto darbai	Planiniai	Klaipėdos	MD atšakoje į Gargždų DSS nuotėkio šalinimo darbai.	120	-	2025-05-19 07:00	2025-05-24 07:00	Pajėgumai ribojami Gargždų DSS išėjimo taške iki 0 MWh/parą. Gargždų miesto vartotojams gamtinės dujos tiekiamos per Klaipėdos miesto skirstymo sistemą.
9	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 25 ir dujotiekio atkarpos (~2,3 km) demontavimas.	216	2025-05-29 07:00	2025-06-02 07:00	2025-06-07 07:00	Neribojami
10	Diagnostika/ Remonto darbai	Planiniai	Alytaus/ Kauno	MD atšakos į Alytaus DSS verifikacija, rastų defektų atkasimas ir remontas.	624	2025-06-09 07:00	2025-06-12 07:00	2025-07-05 07:00	Neribojami
11	Remonto darbai	Planiniai	Telšių	MD atšakoje į Plungės DSS nuotėkio šalinimo darbai.	120	-	2025-06-09 07:00	2025-06-14 07:00	Pajėgumai ribojami Plungės DSS išėjimo taške iki 136,8 MWh/parą.
12	Remonto darbai	Planiniai	Vilniaus zona	MD atšakoje į Kėdainių DSS stūmoklio šalinimo darbai.	120	-	2025-06-16 07:00	2025-06-21 07:00	Pajėgumai ribojami Kėdainių DSS išėjimo taške iki 3 009,6 MWh/parą.
13	Diagnostika	Planinė	Panevėžio/Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai II gija verifikacija po intensyvių matavimų tarp Panevėžio DKS ir UJ Nr. 4MC.	96	-	2025-06-26 07:00	2025-06-30 07:00	Pajėgumai ribojami Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 42 840 MWh/parą.
14	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD jungties Ivacevičiai-Vilnius-Ryga su MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 3P, APA pakeitimas. MD vamzdyno perkėlimas Vilniaus r. sav. MD kreivės pakeitimo darbai.	192	2025-06-27 07:00	2025-06-30 07:00	2025-07-05 07:00	Neribojami
15	Remonto darbai	Planiniai	Vilniaus-Panevėžio	MD Ryga-Panevėžys-Vilnius (DN700) defektų atkasimas, verifikavimas, šalinimas (III etapas).	408	2025-07-09 07:00	2025-07-14 07:00	2025-07-26 07:00	Pajėgumai ribojami: - Klaipėdas DAS įleidimo taške iki 59 000 MWh/parą; - Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 50 000 MWh/parą; - Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 50 000 MWh/parą.
16	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD atšakos į Grigiškių DSS rekonstravimas (I etapas)	840	-	2025-08-04 07:00	2025-09-08 07:00	Neribojami
17	Remonto darbai	Planiniai	Vilniaus	MD Minskas-Vilnius-Vievis dujotiekio atkarpų keitimas.	360	2025-08-14 07:00	2025-08-20 07:00	2025-08-29 07:00	Pajėgumai ribojami: - Santakos DASRS išleidimo taške iki 0 MWh/parą; - Kottlovka DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą.
18	Diagnostika	Planiniai	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS defektų atkasimas ir verifikavimas po vidinės diagnostikos.	288	-	2025-09-01 07:00	2025-09-13 07:00	Neribojami
19	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD atšakos į Grigiškių DSS rekonstravimas (II etapas)	120	-	2025-09-08* 07:00	2025-09-13* 07:00	Pajėgumai ribojami Grigiškių DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą.
20	Rekonstrukcija	Planinė	Klaipėdos	MD Šiauliai-Klaipėda tarp UJ Nr. 10 ir 17 galimų defektų/pažeidimų šalinimas.	120	-	2025-09-15 07:00	2025-09-20 07:00	Neribojami
21	Rekonstrukcija	Planinė	Marijampolės	Biometano gamintojo prijungimas prie MD į Kalinigradą ir MD Kaunas-Šakiai.	288	-	2025-09-22* 07:00	2025-10-04* 07:00	Neribojami
22	Diagnostika	Planinė	Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga verifikacija po intensyvių matavimų tarp UJ Nr. 20 ir 19.	120	-	2025-09-29 07:00	2025-10-04 07:00	Pajėgumai ribojami Kiemėnų DAS įleidimo taškas iki 0 MWh/parą.
23	Diagnostika	Planinė	Vilniaus/ Panevėžio	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga verifikacija po intensyvių matavimų tarp UJ Nr. 19 ir 38.	456	-	2025-09-29 07:00	2025-10-18 07:00	Neribojami
24	Diagnostika	Planinė	Marijampolės	MD atšakoje į Marijampolės DSS vidinės diagnostikos darbai (II etapas).	456	-	2025-10-20 07:00	2025-11-08 07:00	Neribojami
25	Diagnostika	Planinė	Marijampolė/ Tauragė/ Klaipėda	MD Šakiai-Jurbarkas ir MD Tauragė-Klaipėda vidinės diagnostikos darbai.	288	-	2025-11-24 07:00	2025-12-06 07:00	Neribojami

* - darbų datos bus/gali būti tikslinamos