

2026 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai

Vartojamos santrumpos:
DAS - dujų apskaitos stotis;
DASRS - dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis;
DKS - dujų kompresorių stotis;
DSS - dujų skirstymo stotis;
MD - magistralinis dujotiekis;
SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";
UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/ neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	Elektrėnų DSS rekonstrukcija (I etapas).	1416	-	2026-02-02 07:00	2026-04-02 07:00	Neribojami
2	Diagnostika	Planinė	Panevėžio	MD atšakos į Biržų DSS vidinė diagnostika	360	-	2026-03-16 07:00	2026-03-31 07:00	Neribojami
3	Remontas	Neplaninis	Panevėžio	MD atšaka į Biržų DSS valomojo stūmoklio išjovimo iš dujotiekio darbai	120	-	2026-03-19 07:00	2026-03-24 07:00	Pajėgumai ribojami Biržų DSS išleidimo taške iki 410,4 MWh/parą.
4	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	Elektrėnų DSS rekonstrukcija (II etapas).	48	-	2026-04-02 07:00	2026-04-04 07:00	Pajėgumai ribojami Elektrėnų DSS išleidimo taške į AB "Ignitis gamyba" iki 22 932,3 MWh/parą.
5	Diagnostika	Planinė	Klaipėdos, Tauragės, Marijampolės	MD Šakiai-Tauragė-Klaipėda vidinė diagnostika	264	-	2026-05-19 07:00	2026-05-30 07:00	Neribojami
6	Remontas	Planinis	Kauno	MD atšaka į Kėdainių DSS defektų šalinimo darbai	288	2026-06-01 07:00	2026-06-03 07:00	2026-06-13 07:00	Pajėgumai ribojami Kėdainių DSS išleidimo taške: - į Kėdainių miestą iki 410,4 MWh/parą; - į AB agrofirma "Iosvainiai" iki 136,8 MWh/parą. Pajėgumai ribojami Vandžiogalos DSS išleidimo taške iki 136,8 MWh/parą.
7	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UJ Nr. 25 demontavimas iš atjungtos perdavimo sistemos atkarpos.	168	-	2026-06-26 07:00	2026-07-03 07:00	Neribojami
8	Remontas	Neplaninis	Kauno	Dujų nuotėkių šalinimo darbai Zapyškio DSS	26	-	2026-07-27 07:00	2026-07-28 09:00	Pajėgumai ribojami Zapyškio DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą. Zapyškio miestelė gamtinėmis dujomis bus aprūpinamas per Kauno miesto skirstymo sistemą.
9	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	MD Vilnius-Kaunas naujo UJ Nr. 12C įrengimas tarp UJ Nr. 12 ir 14	456	2026-08-13 07:00	2026-08-17 07:00	2026-09-01 07:00	Neribojami
10	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	MD technologinės jungties tarp MD į Kaliningradą ir MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 13 keitimas ir prijungimas prie SCADA.	120	-	2026-08-17 07:00	2026-08-22 07:00	Neribojami
11	Remontas	Neplaninis	Utenos	Dujų nuotėkių šalinimo darbai Visagino DSS	33	-	2026-08-24 08:00	2026-08-25 17:00	Pajėgumai ribojami Visagino DSS išleidimo taške iki 136,8 MWh/parą.
12	Remontas	Neplaninis	Vilniaus	Dujų nuotėkių šalinimo darbai A. Panerių-2 DSS	36	-	2026-08-27 07:00	2026-08-28 19:00	Pajėgumai ribojami A. Panerių-2 DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą.
13	Rekonstrukcija	Planinė	Klaipėdos	MD Šiauliai-Klaipėda UJ Nr. 11 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, nuotėkio šalinimas ir kiti darbai.	240	-	2026-09-02 07:00	2026-09-12 07:00	Pajėgumai ribojami Klaipėdos-1 DSS išleidimo taške iki 0 MWh/parą. Klaipėdos miesto skirstymo sistemai gamtinės dujos bus perduodamos per Klaipėdos-2 DSS.
14	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	MD į Kaliningradą tarp UJ Nr. 11D ir 15C geležinkelį kertančios atkarpos rekonstrukcija.	144	2026-09-06 07:00	2026-09-07 07:00	2026-09-12 07:00	Pajėgumai ribojami Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą.
15	Rekonstrukcija	Planinė	Kauno	MD Vilnius-Kaunas tarp UJ Nr. 12 ir 14 atskirų atkarpų rekonstrukcija.	960	2026-09-14 07:00	2026-09-15 07:00	2026-10-24 07:00	Neribojami
16	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus/ Kauno	MD Vilnius-Kaunas naujo UJ Nr. 4C įrengimas ir prijungimas prie SCADA. MD technologinės jungties tarp MD į Kaliningradą ir MD Vilnius-Kaunas UJ Nr. 6 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	192	2026-09-18* 07:00	2026-09-21* 07:00	2026-09-26* 07:00	Neribojami
17	Rekonstrukcija	Planinė	Vilniaus	MD atšakoje į Ukmergės DSS UJ Nr. 1A, 2A pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	120	2026-09-28 07:00	2026-09-29 07:00	2026-10-03 07:00	Pajėgumai ribojami Ukmergės DSS išleidimo taške iki 684 MWh/parą.
18	Diagnostika	Planinė	Šiaulių/ Klaipėdos	MD Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda vidinė diagnostika.	456	-	2026-10-05 07:00	2026-10-24 07:00	Pajėgumai ribojami Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 94 523 MWh/parą.
19	Diagnostika	Planinė	Panevėžio/ Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai II gija verifikacija po intensyvių matavimų tarp Panevėžio DKS ir UJ Nr. 4MC.	192	-	2026-10-15 07:00	2026-10-23 07:00	Pajėgumai ribojami Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 40 860 MWh/parą.
20	Rekonstrukcija	Planinė	Šiaulių	MD atšakoje į Radviliškio DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	168	-	2026-10-12 07:00	2026-10-19 07:00	Neribojami
21	Rekonstrukcija	Planinė	Šiaulių	MD atšakoje į Radviliškio DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA.	120	-	2026-10-19 07:00	2026-10-24 07:00	Pajėgumai ribojami Radviliškio DSS išleidimo taške iki 410,4 MWh/parą.

* - darbų datos bus/gali būti tikslinamos